

ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL'OLIVO DI VENAFRO

Piazza Annunziata, 1 – 86079 - Venafro (IS) - tel. 0865 903663 – cell. 338 8618979 - CF 90035110940
www.parcodellolivodivenafro.eu - info@parcodellolivodivenafro.eu - pec.parcodellolivodivenafro.eu



PROTOCOLLO IN ENTRATA: 122

DATA: 30.12.2015

Spett.le Ente Parco Regionale dell'olivo di Venafro

OGGETTO: Certificazione avanzamento lavori Progetto Arte e Natura in Molise (CIG:Z5115869E5)

IL RUP Dr. Luigi Pugliese

PREMESSO

che con Determina n. 14 del 23.06.2015 si stabiliva di procedere all'affidamento in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs n 163 – 2006, previo avviso esplorativo, del servizio dei lavori del Progetto Arte e Natura in Molise;

VISTO

che con Determina n. 16 del 9.07.2015 – “Affidamento Lavori Progetto Arte e Natura in Molise - Itinerari da scoprire” i lavori sono stati affidati in via definitiva alla SOC. COOP SOCIALE M.R.L. ONLUS con sede in Venafro (IS), Corso Campano, n. 51, P.IVA 10878500015;

DATO ATTO

che con nota n. 97 del 21.10.2015, il sottoscritto autorizzava il pagamento dei lavori effettuati e certificati al 30.09.2015 per un importo pari a € 6027,10 (seimilaventisette/10) IVA compresa;

VISTO

che con Determina n. 27 del 21.10.2015 – “Stato di avanzamento lavori Progetto Itinerari d'arte e natura in Molise - liquidazione acconto” veniva liquidato l'importo certificato pari a € 6027,10 (seimilaventisette/10) IVA compresa;

VERIFICATI

i lavori eseguiti come segue:

Sistemazione area eventi:

A21059 – STACCIONATE per ml 40
€/ml 57,20 x 10 ml = 572,00 € IVA esclusa

Percorso:

E04013a - Scoticismo con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie
75 mq x 22,98 €/mq = 1723,5 € IVA esclusa

Area Giardino degli olivi patriarchi:

A21059 – STACCIONATE per ml 50
€/ml 57,20 x 50 ml = 2860,00 € IVA esclusa

Mulattiera Venafro – Conca Casale

A05001a - MURATURE IN PIETRAMME
€/mc 127,61 x 12 mc = 1531,32 € IVA esclusa

E04013b - SCOTICAMENTO con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, eseguito con mezzi meccanici
€ 2,41 x 340,00 mq = € 1301,40

ATTESTATO

che i lavori sopra rendicontati con le modifiche apportate rispetto agli interventi descritti nel capitolato alla Det. n. 14 del 23.06.2015 –(Affidamento lavori per Progetto Arte e Natura in Molise), sono state autorizzate dal medesimo;

RITENUTO

di poter provvedere al pagamento al saldo dei lavori affidati, certificati al 30.12.2015;

CONSIDERATO

che le opere suppletive e le modifiche richieste in corso d'opera, non hanno comportato alcun aggravio di costi per l'Ente, rispetto al capitolato di lavori approvato e in virtù del ribasso dei lavori affidati all'Azienda;

CERTIFICA


che l'esecuzione dei lavori sopra specificati è avvenuta a regola d'arte;

che il compenso totale dovuto SOC. COOP SOCIALE M.R.L. ONLUS, in considerazione del ribasso di aggiudicazione della gara, è pari a **€ 7988,25 IVA esclusa**, cui vanno sommati gli oneri di sicurezza, stabiliti in **228 €, IVA esclusa**;

che pertanto è liquidabile alla precitata Ditta il credito di **€ 10.023,82 (diecimilaventitre/82) IVA** compresa al 22%,

Dell'importo del credito netto di cui sopra si dispone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori finora eseguiti ed oggetto del presente atto, previa verifiche delle posizioni previdenziali ed assicurative.

Venafro, 30 dicembre 2015



Il R.U.P.
Dr. Luigi Pugliese