

ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL'OLIVIO DI VENAFRO

Piazza Annunziata, 1 – 86079 - Venafro (IS) - tel. 0865 903663 – cell. 338 8618979 - CF 90035110940
www.parcodellolivodivenafro.eu - info@parcodellolivodivenafro.eu - pec.parcodellolivodivenafro.eu

OGGETTO: Certificazione avanzamento lavori Progetto Arte e Natura in Molise (CIG:Z5115869E5)

IL RUP Dr. Luigi Pugliese

PREMESSO

che con Determina n. 14 del 23.06.2015 si stabiliva di procedere all'affidamento in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs n 163 – 2006, previo avviso esplorativo, del servizio dei lavori del Progetto Arte e Natura in Molise;

DATO ATTO

che i lavori sono stati affidati in via definitiva alla SOC. COOP SOCIALE M.R.L. ONLUS con sede in Venafro (IS), Corso Campano, n. 51, P.IVA 10878500015, e che la stessa ditta ha provveduto ad inoltrare all'Ente la scheda lavori eseguiti al 30.09.2015, protocollata al n.94 del 11.10.2015, con la richiesta di un primo acconto relativo allo stato di avanzamento dei lavori;

VERIFICATA

la scheda lavoro trasmessa dalla Soc. COOP. SOCIALE M.R.L. ONLUS e rendicontati i lavori eseguiti come segue:

Sistemazione area eventi:

A05001b mc. 6 x € /mc 127,61 = € 765,66 IVA esclusa

Area Giardino degli olivi patriarchi:

A03010 Drenante ghiaione monogranulare 25 mc x 29,57 = € 739,25 IVA esclusa

A21001b – Telo pacciamante drenante mq 100 (1,20x85)
100 mq x 4,60 €/mq = € 460,00 IVA esclusa

E04013b Scoticismo con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale con mezzi meccanici
30,0 mc x 2,41 €/mq = € 72,30 IVA esclusa

E04013a Scoticismo con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale eseguito a mano
108,79 mc x 22,98 €/mq = € 2504,82 IVA esclusa

E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 1090 mq
€/mq 0,39 x 1090 mq = € 425,1 IVA esclusa

ATTESTATO

che i lavori sopra rendicontati con le modifiche apportate, sono state autorizzate dal medesimo, in quanto gli interventi descritti nel capitolato alla Det. n. 14 del 23.06.2015 –(Affidamento lavori per

Progetto Arte e Natura in Molise), hanno subito variazioni riguardanti i lavori del Giardino degli Olivi Patriarchi, a causa delle prescrizioni formulate in sede di sopralluogo del 27.07.2015 dalla Soprintendenza archeologica del Molise, rappresentata nell'occasione dalla Dr.ssa Diletta Colombo;

che per tale motivo si è dovuto procedere con lo scoticamento a mano di parte del terreno e con l'utilizzo limitato del mezzo meccanico al solo scavo utile alla massiciata del sentiero, a tutela di possibili reperti di origine romana;

che è stata anche rideterminata la lunghezza del sentiero a 100 m (x 1,20 m), mentre nell'area eventi è stato superiore il volume di materiale lapideo utile alla ricostruzione dei muri a secco;

VISTO

che il rapporto contrattuale di cui all'art. 4 della convenzione stipulata tra la SOC. COOP SOCIALE M.R.L. ONLUS, prevedeva il termine dei lavori fissato al 30 settembre 2015, e considerato il prolungamento dei lavori nel giardino, a causa delle prescrizioni della Soprintendenza, si propone di prolungare il termine dei lavori, al 31 ottobre 2015, in ottemperanza alle prescrizioni del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26.05.2015 tra l'Ente Parco e la Regione Molise, relativo ai Progetto in parola;

RITENUTO

di poter provvedere al pagamento dell'acconto certificato al 30.09.2015 o di parte di esso, secondo le esigenze dell'Amministrazione dell'Ente;

CONSIDERATO

che le opere suppletive richieste in corso d'opera, troveranno compensazione in lavorazioni previste, che potranno essere ritenute non più cogenti e che quindi non verrà a costituirsi alcun aggravio di costi per l'Ente, rispetto al capitolato di lavori approvato e in virtù del ribasso dei lavori affidati all'Azienda;

SI CERTIFICA


che l'esecuzione dei lavori sopra specificati è avvenuta a regola d'arte e che le varianti descritte, sono state effettuate su autorizzazione del R.U.P.;

che il compenso totale dovuto SOC. COOP SOCIALE M.R.L. ONLUS, in considerazione del ribasso di aggiudicazione della gara, è pari a **€ 4958,13 IVA esclusa**

che pertanto è liquidabile alla precitata Ditta il credito di **€ 6027,10 (seimilaventisette/10) IVA** compresa al 22%, o di percentuale della stessa somma, in rapporto alle esigenze dell'Ente.

Dell'importo del credito netto di cui sopra si dispone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori finora eseguiti ed oggetto del presente atto, previa verifiche delle posizioni previdenziali ed assicurative.

Venafro, 21 ottobre 2015



Il R.U.P.
Dr. Luigi Pugliese