

## ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL'OLIVO DI VENAFRO

Via C. De Utris, snc – 86079 Venafro (IS) - tel. e fax: 0865 902251 – cell. 3388618979 - CF 90035110940  
[www.parcodellolivodivenafro.eu](http://www.parcodellolivodivenafro.eu) - [info@parcodellolivodivenafro.eu](mailto:info@parcodellolivodivenafro.eu) - [info@pec.parcodellolivodivenafro.eu](mailto:info@pec.parcodellolivodivenafro.eu)

Spett.le Ente Parco Regionale dell'Olivo di Venafro

### Oggetto: rendicontazione dei lavori di manutenzione ambientale degli spazi pubblici del Parco Regionale dell'Olivo di Venafro eseguiti dall'Azienda LO.GI.CA. Verde al 14.07.2015

Alla Determinazione n. 6 del 12.05.15, inerente l'oggetto era stabilito all'allegato 2 il computo dei lavori in oggetto in riferimento al vigente prezziario 2014 della Regione Molise. Di seguito si rendicontano i lavori effettuati al 14.07.2015, previ controlli effettuati dei lavori svolti e previa presa visione delle schede lavoro inviate dall'Azienda Lo.Gi.Ca. Verde.

#### Sentiero n. 1

- A05001a - MURATURE IN PIETRAMME  
via Mura ciclopiche/strada comunale Campaglione e primo tratto via Mura ciclopiche -  
totale 12 mc  
€/mc 127,61 x 12 mc = 1531,32 € IVA esclusa

#### *Non risultano eseguite murature*

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 700 ml per una fascia di 3 metri in media per tre interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 6.300 mq  
€/mq 0,39 x 6.300 mq = 2457,00 € IVA esclusa

#### *Risulta eseguito un intervento di decespugliamento per un totale di*

€/mq 0,39 x 2.100 mq = **819,00** € IVA esclusa

- A21059 – STACCIONATE per ml 40 (sostituzione tratto danneggiato per 10 m e realizzazione di 40 ml presso strettoia all'inizio del sentiero (lato centro storico)  
€/ml 57,20 x 40 ml = 2288,00 € IVA esclusa

#### *Risultano realizzate staccionate per mt. 10*

€/ml 57,20 x 10 ml = **572,00** € IVA esclusa

#### Sentiero n. 2 (mulattiera Venafro – Conca Casale)

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 300 ml per una fascia di 3 metri in media per tre interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 2.700 mq  
€/mq 0,39 x 2.700 mq = 1053,00 IVA esclusa

#### *Risulta eseguito un intervento di decespugliamento per un totale di*

€/mq 0,39 x 900 mq = **351,00** € IVA esclusa

- A05001a - MURATURE IN PIETRAMME - consolidamento - rifacimento muri a secco perimetrali mulattiera - totale 10 mc  
€/mc 127,61 x 10,00 mc = 1271,6 € IVA esclusa

**Risulta eseguito il rifacimento di 10 mc di muri a secco**  
€/mc 127,61 x 10,00 mc = **1271,6 € IVA esclusa**

#### **Sentiero n. 4 (Torricella)**

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 400 ml per una fascia di 3 metri in media per tre interventi (maggio, giugno, settembre), – totale 3.600 mq  
€/ha 0,39 x 3.600 ha = **1404,00 € IVA esclusa**
- A21059 – STACCIONATE per ml 20 all’inizio del sentiero  
€/ml 57,20 x 20 ml = **1144,00 € IVA esclusa**

**Risultano realizzate staccionate per mt. 20 in sostituzione di parte della struttura esistente**  
€/ml 57,20 x 20 ml = **1144 € IVA esclusa**

#### **Realizzazione sentiero ad anello in loc. Masseria Del Prete**

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 600 ml per una fascia di 3 metri in media per tre interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 5.400 mq  
€/mq 0,39 x 5.400 mq = **2,106 € IVA esclusa**

**Risulta eseguito un intervento di decespugliamento per un totale di**  
€/mq 0,39 x 1800 mq = **702,00 € IVA esclusa**

- A05001a - MURATURE IN PIETRAMME - Consolidamento - rifacimento muri a secco perimetrali mulattiera - totale 10 mc  
€/mc 127,61 x 10,00 mc = **1267,1 € IVA esclusa**

**Non risultano eseguite murature**

#### **Decespugliamento aree in gestione al Parco (Zona eventi, aree picnic, area comunale)**

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 600 ml per una fascia di 3 metri in media per tre interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 5.400 mq  
€/mq 0,39 x 5.400 mq = **2106,00 € IVA esclusa**

**Risulta eseguito un intervento di decespugliamento per un totale di**  
€/mq 0,39 x 3000 mq = **1170,00 € IVA esclusa**

#### **Reintegro oliveti di olivo autoctono varietà Licinia in convenzione con il Parco**

- 126 piante varietà Licinia certificate, provviste di palo tutore per reintegro  
€ 6,6 cadauna per 126 = **€ 831,6 = 914,76 (IVA compresa al 10%)**

**Non risultano effettuati interventi in merito**

**Acquisto e messa a dimora di pali zincati per tabellazione Ente Parco**

- E01152b - PALETTO ZINCATO di diametro 48 mm con sistema antirrotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m cad. **€ 55,22 (58/41)**  
€ 55,22 cadauno per 20 pali = **€ 1104,4**

**Lavori da effettuare**

**Arredo didattico area Le Noci**

- BACHECA IN LEGNO 440€  
€ 440 x 2 = **€ 880,00 IVA esclusa**
- A21059 – STACCIONATE per ml 20 nei pressi della cisterna romana  
€/ml 57,20 x 20 ml = **1144,00 € IVA esclusa**

**Non risultano effettuati interventi**

**OPERE SUPPLETIVE RICHIESTE IN CORSO D'OPERA:**

**Pulitura scarpate stradali occludenti i cordoli Strada comunale del Campaglione**

- E04013 a scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, eseguito a mano  
€ 70,32/mc x 400 ml di cordoli con asportazione di 4 mc totali = **281,28 €**

**Decespugliamento banchine laterali Strada comunale del Campaglione**

- 2000 ml x 2m = 4000 mq x 0,39 = **1560 €**

**Rifacimento di 10 mc di muri a secco ulteriori rispetto ai 10 previsti in capitolato, all'imbocco del sentiero n. 2 sulla Strada comunale del Campaglione**

€/mc 127,61 x 10,00 mc = **1271,6 € IVA esclusa**

Si certifica pertanto l'esecuzione dei lavori sopra specificati per un compenso totale dovuto all'Azienda Lo.Gi.Ca. Verde IVA esclusa pari a: **€ 9.142,48**


A tale somma va decurtata la percentuale di ribasso proposto nella gara pari al 23% per un totale di **€ 7.039,71**

Pertanto, verificato che :

- tutti i lavori eseguiti a tutt'oggi corrispondono alle previsioni contrattuali e sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i criteri di pagamento ed i relativi prezzi sono quelli previsti in contratto;
- che le opere suppletive richieste in corso d'opera troveranno compensazione in lavorazioni previste che potranno essere ritenute non più cogenti e che quindi non costituiranno alcun aggravio di costi per l'Ente rispetto al capitolato di lavori approvato e in virtù del ribasso dei lavori affidati all'Azienda;
- l'importo delle lavorazioni eseguite, al netto, è pari ad €. **€ 7.039,71**;
- I lavori sono stati eseguiti in tempo utile;

#### ATTESTA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa : Lo.Gi.Ca. Verde S.r.l. con sede a Monteroduni, in c.da Madonna del Piano, sulla base dell'affidamento in epigrafe, sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, è liquidabile alla precitata Ditta il credito di **€ 8588,44 (IVA compresa al 22%)**. Dell'importo del credito netto di cui sopra si dispone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori finora eseguiti ed oggetto del presente atto, previa verifiche delle posizioni previdenziali ed assicurative.



Il R.U.P.  
Dr. Luigi Pugliese