

## ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL'OLIVO DI VENAFRO

Via C. De Utris, Palazzo della Congrega snc – 86079 Venafro (IS) - - cell. 3388618979 - CF 90035110940  
[www.parcodellolivodivenafro.eu](http://www.parcodellolivodivenafro.eu) - [info@parcodellolivodivenafro.eu](mailto:info@parcodellolivodivenafro.eu) - [info@pec.parcodellolivodivenafro.eu](mailto:info@pec.parcodellolivodivenafro.eu)

Spett.le Ente Parco Regionale dell'Olivio di Venafro

### **Oggetto: rendicontazione dei lavori di manutenzione ambientale degli spazi pubblici del Parco Regionale dell'Olivio di Venafro eseguiti dall'Azienda LO.GI.CA. Verde – saldo finale al 31.01.2016**

Alla Determinazione n. 6 del 12.05.15, inerente l'oggetto era stabilito all'allegato 2 il computo dei lavori in oggetto in riferimento al vigente prezziario 2014 della Regione Molise. Di seguito si rendicontano i lavori effettuati al 31.06.2016, a saldo finale dei lavori affidati.

#### **Sentiero n. 1 e Sentiero n. 2 (Mulattiera Venafro – Conca Casale)**

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 300 ml per una fascia di 3 metri in media per tre interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 2.700 mq  
**€/mq 0,39 x 5.400 mq = 2116,00 IVA esclusa**

#### **Sentiero n. 4 (Torricella)**

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 400 ml per una fascia di 3 metri in media per tre interventi (maggio, giugno, settembre), – totale 3.600 mq
- **€/mq 0,39 x 2.700 mq = 1053,00 IVA esclusa**

#### **Realizzazione sentiero ad anello in loc. Masseria Del Prete**

- E04011d - DECESPUGLIAMENTO per 600 ml per una fascia di 3 metri in media per tre interventi (maggio, giugno, settembre) – totale 5.400 mq
- **€/mq 0,39 x 3600 mq = 1404,00 € IVA esclusa**
- **A05001a - MURATURE IN PIETRAMME - Consolidamento - rifacimento muri a secco perimetrali mulattiera - totale 10 mc**  
**€/mc 127,61 x 10,00 mc = 1267,1 € IVA esclusa**

#### **Reintegro oliveti di olivo autoctono varietà Licinia in convenzione con il Parco**

- 90 piante varietà Licinia certificate, provviste di palo tutore per reintegro  
**€ 6,6 cadauna per 80 = € 528 = 580,8 (IVA compresa al 10%)**

**Sono state reintegrati oliveti del Parco**

### **Acquisto e messa a dimora di pali zincati per tabellazione Ente Parco**

- E01152b - PALETTO ZINCATO di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:  
altezza 3,00 m cad. **€ 55,22 (58/41)**  
€ 55,22 cadauno per 5 pali = **€ 276,1**

### **Arredo didattico area Le Noci**

Non risultano effettuati interventi in loco su indicazione del RUP. La Ditta sempre su indicazione del RUP ha provveduto su indicazione del RUP reperire presso il magazzino della Provincia, su autorizzazione dell'Ente fornita al Parco, una tabella didattica in legno 2,10 x 2,50.

Si certifica pertanto l'esecuzione dei lavori sopra specificati e si approvano le varianti descritte, individuate ed effettuate su autorizzazione del R.U.P.

Il compenso totale dovuto all'Azienda Lo.Gi.Ca. Verde IVA esclusa pari a: **€ 6097,2 IVA esclusa** a cui vanno sommata **€ 528 IVA esclusa**, per la reintegra degli olivi sottoposti a tassazione IVA del 10%

A tale somma va decurtata la percentuale di ribasso proposto nella gara pari al 23%.

Pertanto, verificato che :

- tutti i lavori eseguiti a tutt'oggi corrispondono alle previsioni contrattuali e quelli in variante sono stati autorizzati; tutti sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i criteri di pagamento ed i relativi prezzi sono quelli previsti in contratto;
- che le varianti approvate non hanno costituito alcun aggravio di costi per l'Ente rispetto al capitolato di lavori approvato e in virtù del ribasso dei lavori affidati all'Azienda;

l'importo delle lavorazioni eseguite, al netto, è pari ad €. **€ 6495,59**;


- I lavori sono stati eseguiti in tempo utile;
- che in previsione della inaugurazione del Giardino dei Patriarchi dell'Olivo sono stati necessari piccoli lavori di sfalcio e manutenzione con una spesa a corpo di **€ 240 IVA compresa**;

### **ATTESTA**

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa: Lo.Gi.Ca. Verde S.r.l. con sede a Monteroduni, in c.da Madonna del Piano, sulla base dell'affidamento in epigrafe, sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, è liquidabile alla precitata Ditta il credito di **€ 6735,59 (seimilasettecentotrentacinque/59 )**, IVA compresa al 22%.

Dell'importo del credito netto di cui sopra si dispone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori finora eseguiti ed oggetto del presente atto, previa verifiche delle posizioni previdenziali ed assicurative.

Venafro, 9 febbraio 2016



Il R.U.P.  
Dr. Luigi Pugliese