

PARCO REGIONALE



DELL'OLIVO DI VENAFRO

**ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL'OLIVO DI VENAFRO** Via

De Utris, snc – 86079 Venafro (IS) - tel. 085 802251 - 085 802252 - fax 085 802251 - CE 80035110940  
[www.parcodellolivodivenafro.eu](http://www.parcodellolivodivenafro.eu) - info@

ENTE PARCO REGIONALE DELL'OLIVO DI VENAFRO  
Protocollo in Entrata num: 93  
Data Protocollo: 12/09/2014



## VERIFICA TECNICA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE

DITTA: Lo.Gi.Ca. Verde S.r.l. con sede a Monteroduni, in c.da Madonna del Piano,

IMPORTO CONTRATTUALE : €. 17.253,29

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI : n. 23 del 01.08.2014

Premesso che con Determinazione dirigenziale dell'Ente Parco Regionale dell'Olivio di Venafro, sono stati aggiudicati in via definitiva alla Società Lo.Gi.Ca. Verde S.r.l. con sede a Monteroduni, in c.da Madonna del Piano, il servizio di manutenzione ordinaria degli spazi pubblici ricadenti nel Parco dell'Olivio di Venafro, per il prezzo complessivo di €. 17.253,29;

Preso atto che ai sensi dell'art. 3 del contratto stipulato con la predetta Società, le fatture verranno liquidate previa verifica delle posizioni previdenziali ed assicurative, con cadenza mensile o bimestrale e con verifica tecnica dei lavori eseguiti;

Dato atto che nello specifico risultano affidati e seguenti interventi :

### Sentiero n. 1

**E04012 a** – 12 mc – allargamento a 2 m nella prima parte del sentiero dalla Portella al muro di cinta superiore del Teatro romano

**E04010 a** – 0,70 ha, per tutto il sentiero per una fascia media di 3 metri

### Mulattiera Venafro – Conca Casale (Tratto iniziale dalla Cattedrale all'intersezione con l'Acquedotto Campate Forme)

**E04010 a** – Per tutto il tratto della Mulattiera

**E04001** – 30 mc con rimozione di terriccio e pietre e radici per una profondità media di 25 cm, al fine di rendere pianeggiante e privo di asperità, il fondo della mulattiera **E04014** - All'inserzione dell'acquedotto Campate Forme e presso la piazzola a metà tratto della Mulattiera, per 80 mq

**021.032** – Consolidamento e rifacimento muri a secco per un totale di 9 mc

### Strade e sentieri del Parco

**E04010 a** – Per i sentieri Venafro Conca Casale e Torricella e manutenzione e riapertura sentiero a monte della Masseria Del Prete, 1,70 ha

**021.032** – Consolidamento e rifacimento muri a secco limitrofi a sentieri e strade, ove necessario, per un totale di 9 mc

**A021011 a** – Lungo le strade, ove necessario per mq 2900

### Area picnic Madonna della Libera

**E04012 a** – Sentiero perimetrale alle mura ciclopiche per 38 mq



A21051 – Sostituzione o prolungamento staccionate esistenti per ml 20  
E04010 a - Taglio erba per 200 mq

**Area picnic Fontana**

A21051 – Sostituzione o prolungamento staccionate esistenti per ml 17  
E04010 a - Taglio erba per 100 mq

**Fornitura di operaio comune edile per lavori saltuari di piccola entità gestiti in economia diretta:**

- **M01004 - Ore affidate:180 ore**

Ciò premesso il sottoscritto ing. Ernesto Del Prete, incaricato dall'Ente Parco a seguito di convenzione con la Comunità Montana Del Volturno, accertato a seguito di sopralluoghi che :

- a tutt'oggi sono stati complessivamente eseguiti i seguenti lavori :

CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
E040001	Scavo a sezione aperta in terre di qualsiasi natura e compattezza .... escluso il trasporto	€. 1.144,56	€. 919,68
A021032	Muretti a secco di consolidamento con pietrame reperibile sul posto, altezza fuori terra non superiore ai 2 mt.	€. 1.397,76	€. 1.370,22
E04010 a	Decespugliamento di terreno pascolivo mediante taglio della vegetazione arbustiva	€. 1.080,83	€. 1.059,53
A021011a	Taglio di superfici erbose su banchine stradali senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico	€. 55,19	€. 54,10
M01004	Fornitura di operaio comune edile per lavori saltuari di piccola entità gestiti in economia diretta	€. 1.364,82	€. 1.336,95
Totale			€. 4.783,39

- Che tutti i lavori eseguiti a tutt'oggi corrispondono alle previsioni contrattuali e sono stati eseguiti a regola d'arte;
- Che i criteri di pagamento ed i relativi prezzi sono quelli previsti in contratto ;
- Che l'importo delle lavorazioni eseguite, al netto, è pari ad €. 5.783,39 (IVA compresa) e pertanto rientrante nell'importo contrattuale;
- Che i lavori sono stati eseguiti in tempo utile;

**ATTESTA**

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa : Lo.Gi.Ca. Verde S.r.l. con sede a Monteroduni, in c.da Madonna del Piano, sulla base dell'affidamento in epigrafe, sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, è liquidabile alla precitata Ditta il credito di €. 5.783,39 (compresa IVA al 22%).

Dell'importo del credito netto di cui sopra si dispone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori finora eseguiti ed oggetto del presente atto, previa verifiche delle posizioni previdenziali ed assicurative.



IL TECNICO INCARICATO  
*Ernesto Del Prete*  
(Ing. Ernesto Del Prete)