



## ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL'OLIVO DI VENAFRO

Via De Utris, snc – 86079 Venafro (IS) - tel. 0865 902251 - 904613 – fax: 0865 902251 - CF 90035110940  
[www.parcodellolivodivenafro.eu](http://www.parcodellolivodivenafro.eu) - [info@parcodellolivodivenafro.eu](mailto:info@parcodellolivodivenafro.eu) - [info@pec.parcodellolivodivenafro.eu](mailto:info@pec.parcodellolivodivenafro.eu)

Venafro 21/11/2014

### VERIFICA TECNICA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE

DITTA: Lo.Gi.Ca. Verde S.r.l. con sede a Monteroduni, in c.da Madonna del Piano,

IMPORTO CONTRATTUALE : €. 17.253,29

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI : n. 23 del 01.08.2014

Premesso che con Determinazione dirigenziale dell'Ente Parco Regionale dell'Olivo di Venafro, sono stati aggiudicati in via definitiva alla Società Lo.Gi.Ca. Verde S.r.l. con sede a Monteroduni, in c.da Madonna del Piano, il servizio di manutenzione ordinaria degli spazi pubblici ricadenti nel Parco dell'Olivo di Venafro, per il prezzo complessivo di €. 17.253,29;

Preso atto che ai sensi dell'art. 3 del contratto stipulato con la predetta Società, le fatture verranno liquidate previa verifica delle posizioni previdenziali ed assicurative, con cadenza mensile o bimestrale e con verifica tecnica dei lavori eseguiti;

Dato atto che nello specifico risultano affidati e seguenti interventi :

#### **Sentiero n. 1**

**E04012 a** – 12 mc – allargamento a 2 m nella prima parte del sentiero dalla Portella al muro di cinta superiore del Teatro romano

**E04010 a** – 0,70 ha, per tutto il sentiero per una fascia media di 3 metri

#### **Mulattiera Venafro – Conca Casale (Tratto iniziale dalla Cattedrale all'intersezione con l'Acquedotto Campate Forme)**

**E04010 a** – Per tutto il tratto della Mulattiera

**E04001** – 30 mc con rimozione di terriccio e pietre e radici per una profondità media di 25 cm, al fine di rendere pianeggiante e privo di asperità, il fondo della mulattiera **E04014** - All'inserzione dell'acquedotto Campate Forme e presso la piazzola a metà tratto della Mulattiera, per 80 mq

**021.032** – Consolidamento e rifacimento muri a secco per un totale di 9 mc

#### **Strade e sentieri del Parco**

**E04010 a** – Per i sentieri Venafro Conca Casale e Torricella e manutenzione e riapertura sentiero a monte della Masseria Del Prete, 1,70 ha

**021.032** – Consolidamento e rifacimento muri a secco limitrofi a sentieri e strade, ove necessario, per un totale di 9 mc

**A021011 a** – Lungo le strade, ove necessario per mq 2900

**Area picnic Madonna della Libera**

E04012 a – Sentiero perimetrale alle mura ciclopiche per 38 mq

A21051 – Sostituzione o prolungamento staccionate esistenti per ml 20

E04010 a - Taglio erba per 200 mq

**Area picnic Fontana**

A21051 – Sostituzione o prolungamento staccionate esistenti per ml 17

E04010 a - Taglio erba per 100 mq

**Fornitura di operaio comune edile per lavori saltuari di piccola entità gestiti in economia diretta:**

- **M01004** - Ore affidate:180 ore

**Che con determinazione dirigenziale n. 24 del 13 settembre 2014 è stato liquidato alla predetta Ditta per le lavorazioni eseguite, l'importo di €. 5.783,33 (di cui €. 4.783,39 per lavori e oneri per la sicurezza ed €. 1.042,45 per IVA) determinato in base al seguente prospetto :**

CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
E040001	Scavo a sezione aperta in terre di qualsiasi natura e compattezza .... escluso il trasporto	€. 1.144,56	€. 919,68
A021032	Muretti a secco di consolidamento con pietrame reperibile sul posto, altezza fuori terra non superiore ai 2 mt.	€. 1.397,76	€. 1.370,22
<b>E04010 a</b>	Decespugliamento di terreno pascolivo mediante taglio della vegetazione arbustiva	€. 1.080,83	€. 1.059,53
<b>A021011a</b>	Taglio di superfici erbose su banchine stradali senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico	€. 55,19	€. 54,10
<b>M01004</b>	Fornitura di operaio comune edile per lavori saltuari di piccola entità gestiti in economia diretta	€. 1.364,82	€. 1.336,95
Totale			€. 4.740,48

Ciò premesso il sottoscritto ing. Ernesto Del Prete, incaricato dall'Ente Parco a seguito di convenzione con la Comunità Montana Del Volturmo, accertato a seguito di sopralluoghi che a tutt'oggi sono stati complessivamente eseguiti i seguenti ulteriori lavori :

CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO NETTO 1° SAL	IMPORTI 2° S.A.L.	
			LORDO	NETTO
<b>E04014</b>	Trasporto dei materiali provenienti dagli scavi con sistemazione a discarica ....	€. 0,00	€. 127,30	€. 101,84
<b>A021032</b>	Muretti a secco di consolidamento con pietrame reperibile sul posto, altezza fuori terra non superiore ai 2 mt.	€. 1.370,22	€. 1.300,18	€. 1040,14
<b>E04010 a</b>	Decespugliamento di terreno pascolivo mediante taglio della vegetazione arbustiva	€. 1.059,53	€. 969,09	€. 775,27
<b>E04012 a</b>	Scoticamento con asporto e carico di 20 cm. di terra vegetale, radici e ceppaie eseguito a mano	€. 0,00	€. 838,11	€. 670,49
<b>021051</b>	Staccionata realizzata a croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorticati costituita da corrimano fissato al terreno tramite picchetti	€. 0,00	€. 1.404,48	€. 1.123,58
<b>M01004</b>	Fornitura di operaio comune edile per lavori saltuari di piccola entità gestiti in economia diretta	€. 1.336,95	€. 979,02	€. 783,22
	<b>Totale</b>	€.4.740,48	€. 5.618,18	€. 4.494,54

Verificato che :

- Tutti i lavori eseguiti a tutt'oggi corrispondono alle previsioni contrattuali e sono stati eseguiti a regola d'arte;
- I criteri di pagamento ed i relativi prezzi sono quelli previsti in contratto ;
- L'importo delle lavorazioni eseguite, al netto, è pari ad €. 5.483,34 di cui €. 4.494,54 per lavori ed €. 988,80 per IVA ;
- I lavori sono stati eseguiti in tempo utile;

## ATTESTA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa : Lo.Gi.Ca. Verde S.r.l. con sede a Monteroduni, in c.da Madonna del Piano, sulla base dell'affidamento in epigrafe, sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, è liquidabile alla precitata Ditta il credito di €. 5.483,34 (compresa IVA al 22%).

Dell'importo del credito netto di cui sopra si dispone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori finora eseguiti ed oggetto del presente atto, previa verifiche delle posizioni previdenziali ed assicurative.



IL TECNICO INCARICATO

*Ernesto Del Prete*  
(Ing. Ernesto Del Prete)